

Zestawienie jednorocznych zadań majątkowych wraz z informacją o stopniu ich realizacji w formie opisowej

za okres 01.01.2019r. – 30.06.2019r.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan:	10 500 zł
Wykonanie:	0 zł

Rozdział: 01095 Pozostała działalność

Plan:	10 500,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Budynek rekreacyjno-sportowy miejscem aktywności Sołectwa Skoszewo (pomoc Samorząd Województwa Pomorskiego 10.000, udział własny 500)

W dniu 21.05.2019 r. Gmina Brusy zawarła umowę nr 132/UM/DROŚ/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w zakresie małych projektów lokalnych pn. Aktywne Sołectwo Pomorskie. Wysokość przyznanej dotacji wynosi 10.000,00 zł. Termin wykonania zadania określono do 15.11.2019 r. Realizacja zadania zaplanowana na II półroczu 2019 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan:	2 366 043,52
Wykonanie:	28 803,80

Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan:	757 826,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Lubnia-granica powiatu chojnickiego - (pomoc finansowa 757.826 zł)

Realizacja zadania zaplanowana na II półroczu 2019 r.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	20 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Budowa drogi w kierunku Żabno - sołectwo Brusy Jaglie

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2019 r.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	26 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Budowa drogi gminnej Czapiewice-Rolbik - sołectwo Czapiewice

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2019 r.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	15 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Dokumentacja projektowa drogi gminnej w kierunku Czyczków - sołectwo Czarnowo

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2019 r.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	27 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Budowa ul. Słonecznej i ul. Marii Ludwiki w Leśnie (dokumentacja projektowa) - sołectwo Leśno

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2019 r.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	50 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Budowa ul. Długiej w Męcikale - sołectwo Męcikał

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2019 r.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	36 222,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

***Budowa odcinka drogi gminnej Wielkie Chełmy - Krównia -
sołectwo Wielkie Chełmy***

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2019 r.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	22 000,00
Wykonanie:	21 894,00
Wydatki zrealizowano w:	99,52%

Budowa drogi gminnej w Żabnie - sołectwo Żabno

Budowa drogi gminnej w Żabnie.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	100 000,00
Wykonanie:	6 909,80
Wydatki zrealizowano w:	6,91%

Wykup gruntów pod drogi gminne

Wykup gruntów pod ulice osiedlowe w Brusach oraz poszerzenie ulicy Sportowej w Kosobudach

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	43 778,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Budowa ul. Słonecznej w Zalesiu - sołectwo Zalesie

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2019 r.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 0,00

Wykonanie: 0,00

***Budowa ścieżki rowerowej Brusy - Zalesie w ramach
Programu Operacyjnego "Rybnactwo i Morze"***

Realizacja zadania zaplanowana do czerwca 2020 r. i ujęto w przedsięwzięciach wieloletnich

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 440 889,00

Wykonanie: 0,00

Wydatki zrealizowano w: 0,00%

***Przebudowa skrzyżowania ul. Spółdzielczej i Okrężnej oraz
Spółdzielczej i Dworcowej w Lubni oraz wykup gruntów pod
drogę Lubnia - Zalesie***

W dniu 28.06.2019 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie zadania. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2019 r.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 827 328,52

Wykonanie: 0,00

Wydatki zrealizowano w: 0,00%

Budowa dróg

Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2019 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 240 000,00
Wykonanie: 238 684,45

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 240 000,00

Wykonanie: 238 684,45

Wydatki zrealizowano w: 99,45%

Wykupy gruntów na cele komunalne

Wykupiono aktem notarialnym grunt pod świetlicę wiejska w Lesnie oraz grunt pod przepompownie w Leśnie

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan:	17 000,00
Wykonanie:	0,00

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	17 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Wielkich Chetmach

W dniu 12.06.2019 r. zawarto umowę nr IFZ.032.10.2019 z firmą Jacek Trzebiatowski TRANSKOP F.U., na wykonanie zagospodarowania terenu: wykonanie alei o nawierzchni szutrowej na grobli między stawami, wykonanie boiska o nawierzchni trawiastej. Termin wykonania robót określono do 1.07.2019 r. za kwotę 15.000,00 zł. W dniu 2.07.2019r. dokonano odbioru końcowego robót.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan:	196 128,00
Wykonanie:	0,00

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan:	185 128,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

W dniu 15.01.2019 r. zawarta została umowa nr RPPM.05.03.00-22-0060/18-00 o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach RPO WP 2014-2020. W dniu 12.04.2019 r. zawarta została umowa nr GZO.261.3.2019 z firmą IGIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, na kwotę 169.867,38 zł. Wydatek dotyczy organizacji placu zabaw przy nowopowstałym budynku żłobka. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2019 r.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan:	11 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2019 r.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan:	1 628 904,50
Wykonanie:	60 840,31

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	21 389,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

***Budowa oświetlenia w sołectwie Brusy - Wybudowanie
wzdłuż drogi gminnej 206029G - sołectwo Brusy -
Wybudowanie***

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2019 r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	24 600,00
Wykonanie:	24 600,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Czarniż

Wykonano oświetlenie drogowe w Czarniżu.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	45 500,00
Wykonanie:	23 240,32
Wydatki zrealizowano w:	51,08%

***Budowa oświetlenia drogowego na ul. Ogrodowej w
Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy***

Wykonano oświetlenie drogowe na ulicy Ogrodowej w Czyczkowach.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	51 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

***Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Szkolnej -
sołectwo Kosobudy***

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2019 r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	13 000,00
Wykonanie:	12 999,99
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Oświetlenie na ul. Okrężnej w Leśnie - sołectwo Leśno

Wykonano oświetlenie drogowo na ulicy Okrężnej w Leśnie.

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Plan:	1 473 415,50
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

***Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów - dotacja
dla ZGK***

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2019 r.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan:	980 136,00
Wykonanie:	0,00

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan:	43 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Przebudowa świetlicy wiejskiej - sołectwo Lubnia

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2019 r.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan:	937 136,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

***Dotacja celowa na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa
budynku Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana
Karnowskiego w Brusach"***

W dniu 26.06.2019 r. zawarta została umowa nr IFZ.032.11.2019 z. z Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach, w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 937.136,00 zł. CKiB zobowiązuje się wydatkować otrzymane środki w terminie do 31.12.2019 r.